



Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

UFFICIO TECNICO

Villanuova sul Clisi, 18 marzo 2025

OGGETTO:
RISPOSTA INTERROGAZIONE SITUAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PROT.0001997-27/02/2025

Gentili Consiglieri,

vi ringraziamo per l'interrogazione presentata riguardo alla situazione attuale del progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, mediante la convenzione tra CMVS e Citelum S.A. e successivamente con Edison Next Government S.r.l., è importante per noi affrontare queste questioni con la massima trasparenza e attenzione.

Riguardo alla vostra puntuale richiesta vi confermiamo che lo stato attuale dei lavori ricopre il 78% del totale delle opere approvate in fase di progetto definitivo, nell'ultimo aggiornamento svoltosi in CMVS il 18 Novembre 2024 con i responsabili preposti, ci veniva comunicato che il termine dei lavori dovrà presumibilmente avvenire entro luglio 2025, di seguito vi elenchiamo i lavori ancora da effettuare, come da nostra richiesta di sollecito inviata ai responsabili della ditta incaricata il 25 gennaio 2025, nella richiesta venivano citate interventi e tavole del progetto di riferimento.

La richiesta citava:

..... elenco di aree e zone non ancora ultimate, compatibilmente con le vostre programmazioni, chiediamo di proseguire con la massima urgenza, soprattutto per ragioni di sicurezza stradale, in special modo nelle zone di massimo traffico

Elenco e riferimenti tavole elaborati grafici come da progetto:

1) Centro storico Strada Provinciale/Via Zanardelli corpi illuminanti sospesi a linee aeree non ancora sostituiti + 3 attraversamenti pedonali.

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_06_02

2) Centro storico Piazza Caduti manca un corpo illuminante sulla linea aerea come accordi con Ing. Lipari.

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_06_02

3) Piazza Roma, antistante municipio, Nuova installazione n.2 pali con relativi n.4 corpi illuminanti + proiettori RGB + attraversamento pedonale semaforo.

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_09_02

4) Parco Piazza Roma, antistante scuola Primaria, sostituzione pali e corpi illuminanti come da progetto.

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_09_02

5) Viale Brescia relamping da ultimare + attraversamento pedonale tra Distr. Esso e Past. Maddalena.

U

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Protocollo N. 0003037/2025 del 28/03/2025

Cl. 2.6

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_09_02

6) *Zona Bostone relamping da ultimare + n.2 attraversamenti pedonali da ultimare.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_011_02

7) *Via Circonvallazione relamping da ultimare.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_06_02

8) *Via Legnago aggiunta palo e corpo illuminante come da progetto.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_016_02

9) *Via Don Milani installazione palo e corpo illuminante, esistente, divelto causa incidente stradale.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_06_02

10) *Via Del Brasino tra Comune e Canonica palo con nuovo corpo illuminante ma non ancora funzionante.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_09_02

11) *Risoluzione n.2 corpi illuminanti via Magellano come da preventivo confermato.*

Tavola VLC_ES_00_g_I_PSP-ILL_012_02

12) *Installazione n.12 nuove telecamere come da progetto Smart City, previa indicazioni di locazione del nostro Ufficio tecnico*

Le telecamere, riguardanti il progetto denominato Smart City, sono in fase di installazione, i lavori e la messa in opera delle suddette proseguiranno per mesi di marzo aprile e maggio 2025.

Riguardo al vostro ALLEGATO A molti punti sono già stati evidenziati nella mia richiesta e siamo in attesa di risposta, comunque di seguito risposta punto per punto:

- 1) Via Magellano, approvato preventivo extra canone per rottura linea interrata seguiranno a breve i lavori di ripristino.
- 2) Via Carpen, in lavorazione cambio linea aerea obsoleta da sostituire con linea interrata come da progetto.
- 3) Via Circonvallazione, in lavorazione sostituzione corpo illuminante, materiale in ordine come da progetto.
- 4) Via Zanardelli, in lavorazione sostituzione di tutti i corpi illuminanti su linee aeree, materiale in ordine come da progetto.
- 5) Via Bostone, in lavorazione sostituzione corpi illuminanti su pali, materiale in ordine come da progetto.
- 6) Piazzale Isolo, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 7) Parco giochi via Rossini o parco Via Bellini attualmente completato e concluso.
- 8) Via Reghen, attualmente completato e concluso.
- 9) Via Ponte Chiesa, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 10) Traversa fronte ingresso Canonica, in lavorazione, linea interrotta sotto traccia.
- 11) Viale Brescia, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 12) Via Bondone incrocio Berniga, Mezzane in lavorazione per cambio pannello solare con nostro manutentore elettrico.
- 13) Loc. Berniga, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 14) Via Brede Via Ponte Chiese, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 15) Viale Brescia, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.
- 16) Piazza Marconi, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.

17) Attraversamenti pedonali, segnalazione in lavorazione, materiale in ordine come da progetto.

Per i singoli corpi illuminanti è opportuno utilizzare il numero verde di riferimento per le segnalazioni puntuali [800303032](tel:800303032) oppure inviare mail reperibili.cmvs@edison.it

I tempi di intervento sono ben descritti nella convenzione in atto:

Guasto singolo punto luce (Codice verde) massimo 3 giorni lavorativi per intervento.

Guasto locale generalizzato, via intera, ecc. (Codice giallo) massimo 24 ore per intervento.

Tutti gli interventi di extra convenzione, come guasti linee interrate, guasti causa sovratensioni o scariche atmosferiche, dovranno essere valorizzati a parte rispetto al canone in vigore, di conseguenza dovranno essere valutati, preventivati e approvati dall'ufficio tecnico.

Elenco comuni aderenti alla convenzione:

Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Treviso BS, Vestone, Gavardo, Idro, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Vallio terme, Villanuova sul Clisi, Vobarno, Castenedolo, Mazzano, Muscoline, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato, Salò, Botticino, Borgosatollo.

Ringraziandovi per la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Cordali saluti

IL SINDACO


IL VICE SINDACO




